

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Марёвская средняя школа»**

Протокол № 3 от 27 марта 2023 года

Заседания Штаба родительского общественного контроля

Состав Штаба родительского контроля: 8 человек.

Присутствуют: 7 человек.

Повестка дня:

1. О ходе проведения капитального ремонта школы.

Встреча с руководителем проекта по ремонту школы.

Встреча состоялась 27 марта в 14.00 на площадке ремонта школы.

Вниманию членов родительского общественного штаба предоставлена следующая информация по ремонту Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа» по состоянию на 17.03.2023 года.

Проектно-сметная документация на ремонт школы разработана на сумму 70 706 770 рублей. Получена банковская гарантия от подрядчика ООО «СК «РОКОТ» на сумму 21 212 031 (Двадцать один миллион двести двенадцать тысяч тридцать один) рублей 00 копеек. Дата начала работ 01 марта 2023 года, окончание работ — 30 ноября 2023 года.

17 февраля 2023 года заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа» с ООО «СК «РОКОТ».

21 февраля 2023 года заключен договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля № 31-02/2023/СК, инспектор УКС, закрепленный за объектом ремонта, - Фёдоров Дмитрий Юрьевич.

28 февраля 2023 года объект капитального ремонта Марёвская средняя школа передан по Акту Подрядчику для проведения работ по капитальному ремонту.

Подрядчиком заключены договоры с субподрядчиками на демонтаж видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, тревожной кнопки, приобретены камеры видеонаблюдения.

Установлены две камеры видеонаблюдения на 1 и 2 этажах.

Подрядчиком произведен демонтаж всех дверных проёмов на 2 и 3 этажах и лестничных проёмах. Произведен частичный демонтаж входной группы на 1 этаже. Произведено частичное вскрытие полов в учебном кабинете на 3 этаже, проведены исследовательские работы стен учебных кабинетов.

17.03.2023 года.

За период с 09.03.2023 года по 16.03.2023 года Подрядчиком на объекте проведены следующие виды работ: демонтаж перегородок 3 этажа, демонтаж санузлов на 2 и 3 этажах, демонтаж перегородок санузлов, вскрыты дощатые полы на 3 этаже, произведен демонтаж охранной и пожарной сигнализации.

Заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2023 года к Договору от 17.02.2023 № 2. На объекте работают 17 человека, ИТР 1 человек. Процент строительной готовности -4%.

РЕШЕНИЕ:

1. Информацию о проведении ремонтных работ принять к сведению.
2. Создать в WhatsApp группу Штаба общественного родительского контроля с целью освещения проведения ремонтных работ, привлечения внимания родительской общественности.

Руководитель Штаба общественного родительского
контроля
Секретарь Штаба общественного родительского контроля

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned to the right of the text.

О.А.Андреева
ЕЛ. Дмитриева